



Gemeente Oudewater

reg.nr.

13

1730

datum besluit

16 december 2014

sector

Bestuur en Bewonerszaken

behandeld door

mw. L. Roos

Burgemeester en wethouders

Onderwerp:

Financiële afronding project Nieuwbouw Scholen Klein Hekendorp

Advies:

1. Neem kennis van de financiële afronding van het project "Nieuwbouw Scholen Klein Hekendorp";
2. Leg de informatie ter inzage voor aan het forum Samenleving.

Besluit:

Conform advies.

Vertrouwelijk

nee



Gemeente Oudewater

reg.nr.

13

1730

sector

Bestuur en
Bewonerszaken

Burgemeester en wethouders

behandeld door

mw. L. Roos

datum

10 december 2014

Onderwerp:					
Financiële afronding project Nieuwbouw Scholen Klein Hekendorp					
Advies:					
1. Neem kennis van de financiële afronding van het project "Nieuwbouw Scholen Klein Hekendorp". 2. Leg de informatie ter inzage voor aan het forum Samenleving.					
16 DEC 2014					
	burgemeester P. Verhoeve	wethouder L.W. Vermeij	wethouder A.M. de Regt	secretaris P.E. Holtrigter	Verzonden naar griffier
Akkoord					
Bespreken					

Voorlichting	
Nee	
Gezien hoofd	
MID	
BBZ/O	BBZ/W
REV	
BOR	
Begrotingswijziging Nee	
OR Nee	
Geen Forum	
Geen Raad	
Vertrouwelijk	
nee	



Onderwerp:

Financiële afronding project Nieuwbouw scholen Klein Hekendorp.

* MERGEFORMAT

Voorstel

1. Neem kennis van de financiële afronding van het project “Nieuwbouw Scholen Klein Hekendorp”.
2. Leg de informatie ter inzage voor aan het forum Samenleving.

Portefeuillehouder:
P. Verhoeve

Inleiding

Op 4 juli 2011 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van het bouwkrediet voor de realisatie van de nieuwbouw van het schoolgebouw aan De Cope in de wijk Klein Hekendorp. De nieuwbouw is gerealiseerd voor de St. Jozefschool en Klavertje 4. In de navolgende periode is het project verder uitgewerkt en aanbesteed. Het gebouw is gebouwd door WBC uit Winterswijk in de periode van november 2011 tot oktober 2012. In de afgelopen periode zijn een aantal restpunten in het gebouw verholpen en kan het project financieel worden afgesloten.

Argumenten*Werkzaamheden afgerond*

In november 2011 is gestart met de nieuwbouw van de beide scholen. Het gebouw is in oktober 2012 opgeleverd en in gebruik genomen door de scholen. Na het verlopen van de onderhoudstermijn van de aannemer op de uitgevoerde werkzaamheden zijn nog een aantal restpunten afgehandeld. Deze restpunten hebben o.a. betrekking op geluids-isulerende maatregelen van de klimaatinstallatie en het aanpassen van een tweetal gevelkozijnen waardoor alle lokalen voorzien zijn van te openen ramen.

Uitvoering binnen budget

In de financiële opstelling van het project Nieuwbouw scholen Klein Hekendorp is rekening gehouden met een totaal stichtingskostenbudget van € 4.364.940,- inclusief btw. Dit bedrag is inclusief €100.000 per school ten behoeve van energiebesparende en milieumaatregelen. Het krediet is op 4 juli 2011 gevoteerd door de Raad.

	Stichtingskostenbudget
Normvergoeding St. Jozefschool	€ 2.157.740
Milieumaatregelen St. Jozefschool	€ 100.000
Normvergoeding Klavertje 4	€ 2.007.200
Milieumaatregelen Klavertje 4	€ 100.000
Totaal	€ 4.364.940

Bij het afsluiten van het project is de financiële eindstand opgemaakt op basis van de ingediende en betaalde facturen. De totale werkelijke kosten sluiten op € 4.181.814,- inclusief btw. Dit betekent dat het project binnen het vastgestelde budget is uitgevoerd en afgerond.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiële toelichting

Het krediet met betrekking tot het project ‘Nieuwbouw scholen Klein Hekendorp’ wordt bij de jaarrekening 2014 afgesloten. Door de lagere kosten voor de nieuwbouw worden de kapitaallasten voor dit gebouw lager. In de begroting van 2015 is reeds rekening gehouden met deze lagere kapitaallast.

Budgetoverzicht Scholen De Cope Klein Hekendorp

Begroting scholenplan	Klaverij 4	St. Jozef	Totaal incl. BTW	Totaal excl. BTW
Normvergoeding	€ 2.157.740,00	€ 2.007.200,00	€ 4.164.940,00	€ 3.499.949,58
Milieumaatregelen	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 168.067,23
	€ 2.257.740,00	€ 2.107.200,00	€ 4.364.940,00	€ 3.668.016,81

Gevoteerd krediet	Totaal incl. BTW	Totaal excl. BTW
raad 8/10/2008	€ 280.000,00	€ 235.294,12
raad 27/07/2011	€ 4.084.940,00	€ 3.432.722,69
Totaal krediet	€ 4.364.940,00	€ 3.668.016,81

Totaal betaalde facturen	€ 4.181.813,67	€ 3.522.153,20
--------------------------	----------------	----------------

Restant budget	€ 183.126,33	€ 145.863,61
----------------	--------------	--------------