

Verslag VGO-13

Contract: Raamovereenkomst "Onderhoud Kunstwerken" te Oudewater
Deelopdracht: Marktbrug / Visbrug
Locatie: Digitaal via Teams
Datum: 12 juli 2022
Tijd: 14.30u – 15:30 uur

Aanwezig:

Naam	Functie/taak	E-mail adres	Telefoon
Sander de Waard (SW)	Projectleider		
Mark Wiegeraad (MW)	Manager Projectbeheersing		
Roald van Gulik (RG)	Directievoerder & Toezichthouder		
Rijk Vinke (RV)	Uitvoeringscoördinatie & Omgevingsmanager		
Dirk Koole (DK)	Uitvoerder		
Corné de Vogel (CV)	Projectleider		

Afwezig:

Naam	Functie/taak	E-mail adres	Telefoon
Cees Lock (CL)	Omgevingsmanager		
Robert Verbeek (RVB)	Technisch Manager		

1. Welkom en opening

RV heet iedereen welkom en opent de vergadering.

2. Algemeen / mededelingen

Er zijn geen algemeenheden en/of mededelingen vooraf.

3. Verslag en actiepunten vorig overleg (VGO-12)

In het kader van punt 4b merkt MW op dat het niet gaat om daadwerkelijke herstelwerkzaamheden maar alleen om onderzoekswerkzaamheden. Duikbedrijf Hercules wordt daarvoor ingezet en stelt een advies op met betrekking tot de te nemen acties.

Verder wordt het verslag van VGO-12 goedgekeurd en vastgelegd.

De actiepunten worden doorgenomen:

- VGO-03-04: RVB heeft geen verdere opmerkingen. Plan komt ondertekend retour naar CV.
- VGO-06-05 loopt.
- VGO-08-02 DK gaat nader onderzoek uitvoeren.
- VGO-09-01 staat open.
- VGO-09-03 is gereed.
- VGO-11-01 volgt nog.
- VGO-11-02 nog nader in te vullen, 13 juli 2022 is er een afspraak op locatie.
- VGO-11-03 loopt nog. Stedin is bezig met de planning. De huidige gedachte is tegelijkertijd met de Visbrug zodat er 'werk met werk' gemaakt kan worden. Dit moet nog verder worden afgestemd met Stedin, ook qua fasering en werkvolgorde.
- VGO-11-04 loopt nog.

- VGO-11-05: bezoek vindt 13 juli 2022 plaats.
- VGO-11-06 dit loopt.
- VGO-12-01 staat nog open

4. Technisch management

a. Herstelwerkzaamheden schade metselwerk onder water onder de brug

Duikbedrijf Hercules voert onderzoek uit en stelt een advies en prijsaanbieding op ten aanzien van de oplossingsrichting.

b. Waterdicht maken metselwerk landhoofden onder de brug t/m 50 cm boven waterlijn

Zie punt 4a.

c. Reactie op PvA kademuur Leeuweringerstraat (inclusief raakvlak bomen)

Geen aanvullende opmerkingen hierop, getekende versie komt retour richting CV.

SW heeft de vraag gekregen of het mogelijk is om de herstelwerkzaamheden uit te voeren waarbij de boom behouden blijft. Concreet: 'Is het technisch gezien mogelijk om de werkzaamheden 'om de boom heen' uit te voeren?'

Schouls gaat hierop reageren nadat de proefsleuven zijn gegraven tussen de kademuur en de boom.

RVB

RV/DK

5. Werkzaamheden door derden in de omgeving

Op dit moment niets te melden.

6. Werkzaamheden Visbrug

a. Reactie op herzien PvA (versie 2)

Reactie komt getekend retour door MW.

b. Kabels en Leidingen

Wat zijn de mogelijkheden om de waterleiding te laten liggen? Eventueel naar de zijkant van de brug brengen? In ieder geval dient er een aanpassing naar HDPE te komen, liefst met wat overlengte zodat er in de uitvoering wat beschikbare speling op de leiding zit.

Stedin: zie eerdere actiepunten.

c. Omgeving

Herstraat-werkzaamheden worden uitgevoerd na onze werkzaamheden. Bezoeken aan stakeholders op locatie zijn ingepland (advocatenkantoor / bloemist).

d. Verkeersplan

Omleiding ligt vast, is ook gemeld in LTC.

7. Omgevingsmanagement

a. Werkbezoek met scholieren Visbrug

CL zal te zijner tijd de uitnodiging rondsturen.

8. Projectbeheersing

a. Financiële, termijnen

Geen zaken te melden hierover.

b. V&G

Geen zaken te melden hierover.

9. Vervolgwerkzaamheden, lange termijn

Hier wordt op een later moment een vervolg aangegeven, ook met betrekking tot de vraag welke (noodzakelijke) onderzoeken er nog uitgevoerd dienen te worden en de wijze waarop deze dan uitgevoerd worden.

10. Volgend overleg

Dinsdag 30 augustus 2022 om 14.30 uur in het stadhuis.

11. Rondvraag

SW: kademuren Havenstraat en Korte Havenstraat nader inspecteren om te bekijken of het advies van Iv Infra uit het verleden nog steeds 'op gaat'. Ook het standpunt hierin vanuit Schouls is gewenst. Welke onderzoeken kunnen we uitvoeren? Wat is nuttig?
RV informeert naar de gewichtsbeperving, SW geeft aan 15 ton totaalgewicht.
Schouls komt hierop terug. Net zoals bij de Marktbrug en Visbrug zal Gerard Tuin het advies van IV Infra bestuderen en van daaruit een oplossingsrichting aanreiken ten behoeve van de vervolgstappen in het kader van onderzoek en uitvoering.

RG: graag één mailadres gebruiken, het mailadres van de gemeente.

12. Afsluiting

De vergadering wordt afgesloten. RV bedankt alle aanwezigen.

RV/CV

ACTIELIJST

	<i>Actie</i>	<i>Wie</i>	<i>Status</i>
	VGO-03 d.d. 23-12-2021		
VGO-03-04	Reactie op PvA Kade Leeuweringerstraat	RVB/SW	Loopt
	VGO-06 d.d. 17-02-2022		
VGO-06-05	(Communicatie t.b.v.) aanpassen rijrichtingen verkeersmaatregelen Visbrug	SW / CL	Loopt
	VGO-08 d.d. 22-03-2022		
VGO-08-02	Waterleiding Visbrug Vitens omleggen	RVB/SW	Loopt
	VGO-09 d.d. 19-04-2022		
VGO-09-01	Wat gaan doen na de Visbrug (vervolg project)	RVB/SW	Open
VGO-09-03	Openstaande en ingediende administratie bijwerken.	RG	Gereed

VGO-11 d.d. 31-05-2022			
VGO-11-01	Opleverdossier indienen	CV	Loopt
VGO-11-02	Bouwkundige vooropname en monitoring Visbrug voorbereiden	RV	Loopt
VGO-11-03	Status bros sanering navragen	SW	Loopt
VGO-11-04	Navragen status bouwwerkzaamheden / verbouwing Havenstraat en Korte Havenstraat	CL	Loopt
VGO-11-05	Bezoek brengen bij bloemist Margot	SW+CL	Loopt
VGO-11-06	Risico dossier aanvullen / updaten -> welke actiepunten komen daaruit	MW / CV	Loopt
VGO-12 d.d. 14-06-2022			
VGO-12-01	Planning Visbrug opstellen	CV	Loopt
VGO-13 d.d. 12-07-2022			
VGO-13-01	Reageren op vraag of de boom naast de ijssalon behouden kan worden, tezamen met het uitvoeren van de werkzaamheden	RV/DK	Loopt
VGO-13-02	Advies geven m.b.t. welke nadere onderzoeken / inspecties kunnen worden uitgevoerd om de oplossingsrichting te bepalen van de werken die volgen op de Visbrug	RV/CV	Open