

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van

college van burgemeester en wethouders

Vergadering van

7 november 2023

Kenmerk

Z/23/062967 / D/23/119197

Portefeuillehouder

Walther Kok

Portefeuille

Masterplan Binnenstad

Opsteller

Peppelenbosch, Merel

Onderwerp

RIB Update Bruggen en Kades binnenstad Oudewater

Kennisnemen van

De voortgang en planning van het groot onderhoud aan de kademuren en bruggen in de binnenstad van Oudewater.

Inleiding

In het najaar starten de werkzaamheden aan de kademuren in de binnenstad van Oudewater, daarom willen wij een update geven over het project groot onderhoud van de bruggen en kademuren in de binnenstad. In deze Raadsinformatiebrieven wordt de actuele planning van het project inzichtelijk gemaakt.

Kernboodschap**RIB 2021**

Op 30 november 2021 is in een Raadsinformatiebrieven de beoogde aanpak voor de restauratie van de kademuren en bruggen in de binnenstad uiteengezet.

In 2022 is de gemeente gestart met het groot onderhoud aan de kademuren en bruggen in het centrum van Oudewater. De scope van dit onderhoud betreft de kademuren in de binnenstad die in gemeentelijk bezit zijn, vastgesteld in de Kadernota 2022-2025. De particuliere kades zijn geen onderdeel van de scope van het project. De benoemde kades zijn:

- De Marktbrug
- De Visbrug
- De kademuur Leeuweringerstraat (tegenover de heksenwaag)
- De kademuur van de Donkere Gaard en de Kromme Haven
- De kademuur van de Peperstraat
- De Noord IJsselkade

De opgave van de restauratie is als volgt: het restaureren en in stand houden van de monumentale bruggen en kademuren op dusdanige wijze dat groot onderhoud de komende 30 jaar niet noodzakelijk is.

Update huidige status:

De werkzaamheden van de Marktbrug zijn in april 2022 afgerond. In april 2023 zijn de werkzaamheden van de Visbrug afgerond. De Marktbrug is in zijn geheel ontgraven, daarna is het monumentale gewelf beschermd met een waterwerend doek. Daarna is de brug weer opgebouwd. Aan de onderkant van de Visbrug is de begroeiing weggehaald en is het metselwerk aangepakt. Aan de bovenkant van de Visbrug is de straat helemaal opengehaald en zijn er passende klinkers voor terug gekomen. Deze klinkers zijn er stuk voor stuk handmatig ingelegd. Zo ligt de brug er weer mooi bij en kan hij er weer jaren tegenaan.

In de periode najaar 2023 - voorjaar 2024 worden de onderstaande kademuren gerenoveerd.

- De kademuur Leeuweringerstraat (tegenover de heksenwaag). Naast de werkzaamheden aan de kademuren wordt er ook een nieuwe plataan geplant.
- De kademuur van de Donkere Gaard en de Kromme Haven
- De kademuur van de Peperstraat
- De kademuur van de de Korte Havenstraat (extra t.o.v. de vorige Raadsinformatiebrief)
- De kademuur van de de Havenstraat (extra t.o.v. de vorige Raadsinformatiebrief)

De kademuren Korte Havenstraat en Havenstraat waren eerst voorzien in 2026, maar door het naar voren halen van de budgetten kunnen deze toch meegenomen worden in het huidige contract met aannemer Schouls.

De kademuur van de IJsselkades worden opgepakt na het vaarseizoen van 2024.

De werkzaamheden bestaan uit:

- restaureren van metselwerk
- repareren van gaten en schuren, zowel onder als boven de waterlijn.

Financiën

Deze opdracht wordt gedekt uit het IBOR budget Renovatie Kademuren en Bruggen en is tot nu toe binnen budget uitgevoerd. De verwachting is dat dit bij de komende werkzaamheden ook zo is, mits er geen onverwachte tegenvallers worden geconstateerd.

Vervolg

Op dit moment wordt afgewogen of de andere kades in de binnenstad van Oudewater, welke in eigendom zijn van de gemeente, moeten worden geïnspecteerd. Het gaat hierbij om de volgende kades:

- Zuid IJsselkade
- Oost IJsselkade
- West IJsselkade
- Een deel van de kademuur aan de Amsterdamse Veer
- Een deel van de kademuur aan de Vinkenbuurt

Bijlagen

- Kaart van werkzaamheden D/23/120513
